

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

LOCAL: AV. COPACABANA Nº 630

REFÊRENCIA: SETOP ABRIL DE 2019

Itens	DESCRIÇÃO	R\$	1 (Etapa)	2 (Etapa)	3 (Etapa)	4 (Etapa)	5 (Etapa)	6 (Etapa)	total geral	% Ref.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.732,01	R\$ 1.732,01						1.732,01	2,105%
			100%						100%	
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 15.047,32	R\$ 15.047,32						15047,32	18,286%
			100%						100%	
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 7.315,64		R\$ 4.389,38	R\$ 2.926,26				7315,64	8,890%
				60%	40%			100%		
4.0	ALVENARIA	R\$ 3.762,55		R\$ 2.069,40	R\$ 1.693,15				3762,55	4,572%
				55%	45%			100%		
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 3.307,11		R\$ 1.322,84			R\$ 1.984,27		3307,11	4,019%
				40%			60%	100%		
6.0	COBERTURA	R\$ 7.797,41			R\$ 3.508,83	R\$ 4.288,58			7797,41	9,476%
					45%	55%		100%		
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 6.397,28	R\$ 959,59	R\$ 4.158,23			R\$ 1.279,46		6397,28	7,774%
			15%	65%			20%	100%		
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.656,22		R\$ 565,62	R\$ 848,43	R\$ 3.393,73	R\$ 848,43		5656,22	6,874%
				10%	15%	60%	15%	100%		
9.0	REVESTIMENTOS	R\$ 30.673,29			R\$ 6.134,66	R\$ 6.134,66	R\$ 18.403,97		30673,29	37,275%
					20%	20%	60%	100%		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 599,74						R\$ 599,74	599,74	0,729%
								100%	100%	
<b>TOTAL</b>		R\$ 82.288,57	R\$ 17.738,92	R\$ 12.505,48	R\$ 15.111,33	R\$ 13.816,97	R\$ 22.516,13	R\$ 599,74		100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$ 17.738,92	R\$ 30.244,41	R\$ 45.355,74	R\$ 59.172,70	R\$ 81.688,83	R\$ 82.288,57		

VICTOR ANTONIO BERTOLINI  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP Nº 5070222878